САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
"РАЗДОЛЬЕ-2"
ИНН 3827009206, ОГРН 1033802456434, КПП 382701001
Иркутская область, Иркутский район,
6-км Александровского тракта
тел. +7983-406-32-43, +7914-897-51-60, e-mail: razdolye2.irk@yandex.ru

Протокол заседания правления СНТ «Раздолье – 2»

№ 3 **от** 27.10.24

Председатель правления – председатель СНТ «Раздолье-2»	
Денисенко В.А.	
Секретарь	
Черк[redacted]	
Члены правления	
Зло[redacted]	
Уц[redacted]	
Саф[redacted]	
Лыс[redacted]	
Черк[redacted]	

Присутствовало _____ Кворум заседания имеется.

Повестка заседания:
Вопрос 1: Подготовка КТП 1190П и КТП 285П к зимнему периоду.

Для подготовки к зимнему периоду КТП № 1190П и КТП 285П, предложена программа работ в приложении 1 к протоколу заседания, так же поступили заявки от садоводов по следующим проблемам:

1. На площадке ТБО провести работы для удобства пользования садоводов и РТ-НЭО
2. Покрасить ворота площадки ТБО
3. Отключить аварийную линию эл.эн вдоль бочек от центральной и переподключить со стороны Кольцевой
4. Демонтировать (спилить) аварийные деревянные столбы
5. Спилить мелкий лес со стороны сторожки на примыкании к участкам
6. Заявки на проверку правильности установки приборов учета электроэнергии и сверка счетчиков

Заявки садоводов так же включены в программу работ.

1 вопрос повестки
По вопросу подготовки к зимнему периоду КТП № 1190П и КТП 285П и отработке заявок садоводов проголосовали:
За - единогласно

Приложение:
Программа работ 03.11.2024

Секретарь заседания _____
Председатель правления – председатель СНТ «Раздолье-2» [redacted] **Денисенко В.А.**

Программа работ на 03.11.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Срок начала	Срок окончания	Ответственный	Примечание
1	**Согласование с ВЭС отключения эл. эн на СНТ по двум вводам 10кВт.**	21.10	03.11	Денисенко В.	Согласно заявки от 14.10.2024
Нижняя КТП №1-285П					
2	Подготовительные моменты	28.09.	02.11.	Подрядчик	Наличие масла для заливки 40 литров
3	Замена РЛНД 10/400 на опоре	09:00	17:00	Подрядчик	
4	Замена разъединителя в КТП			Ушаков А.	резерв
5	Выравнивание фазных шин				
6	Проверка сальниковых уплотнений и прокладок.			Подрядчик	Планирование в ЗИП на закуп (Лысков Ю.)
7	Проверка уровня, доливка масла в трансформатор			Ушаков А.	
Верхняя КТП №1190П					
8	Регулировка штанг РЛНД 10/400 на опоре	09:00	18:00	Подрядчик	
Работы по заявкам садоводов					
9	Обрезать по высоте ворота на площадке ТБО, выровнять вертикаль правой створки, установить щеколду и ручки	09:00	12:00	Сафин М.	Оставить высоту 1600мм, для удобства наполнения баков
10	Покраска калитки и ворот площадки ТБО. Краска за председателем.	12:00	14:00	Алабугина М. + &Co	При положительной уличной температуре.
11	Кольцевая 7. Отключение аварийной проводки вдоль бочек от центральной линии	09:00	12:00	Тарасов Д.	Предварительное уведомление собственника. Отв председатель.

№ п/п	Наименование работ	Срок начала	Срок окончания	Ответственный	Примечание
12	Кольцевая 7. Переподключение на СИП -16 с линии ул. Кольцевая	12:00	14:00	Тарасов Д.	Предварительное уведомление собственника. Отв председатель.
13	Разобрать демонтировать линию после отключения по п. 11. Спилить у основания деревянные сгнившие опоры.	12:00		Уцин В.	Отв. за безаварийные работы.
14	Спилить мелкий лес со стороны участка сторожки на примыкании к кольцевая 5-7	09:00		Уцин С.	Утилизация или вывоз на полигон ТБО.
15	Демонтаж тех присоединения проводов садоводов с центральной улицы	14:00	17:00	Тарасов Д.	Предварительное уведомление собственника. Отв председатель.
16	Работа комиссии по правильности установки приборов учёта эл.эн.	09:00		Черкашин А.	
17	Устранить застойные участки трубопроводов в районе насосов	13:00		Сафин М. Уцин С.	Исключить разрыв метал труб
18	Выход на диспетчера ВЭС. Подача эл.эн в СНТ.	17:00		Лысков Ю. Денисенко В.	По окончанию работ на КТП

Согласование времени отключения и включения эл. эн на СНТ Раздолье-2.

Безаварийное , безопасное проведение ремонтных работ по п. 3-8, п. 11-12.

Ответственный: энергетик СНТ – Лысков Ю.М.

Общее руководство оставляю за собой

Председатель Правления

СНТ Раздолье-2 _____ **В.А. Денисенко**